

Отчет
за 2018 год об исполнении плана реализации муниципальной программы
«Развитие строительства и архитектуры» на 2014-2021 годы

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, проекта	Ответственный исполнитель (должность)	Плановый срок		Фактический срок		Источники финансирования	Плановые расходы за 2018 год (тыс. руб.)	Кассовые расходы за 2018 год (тыс. руб.)	Отношение кассовых расходов к плановым расходам (в %)	Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)	Отметка о выполнении мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации						
	Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры» на 2014-2021 годы	отд. архитектуры (заведующий отделом архитектуры, директор МКУ «ОКС»)	2018	2018	2018	2018	всего	36087,70	36074,608	99,9		
							Фед.- обл.- гор.- внебюджетные источники-	25639,30 8342,60 2105,80 0,0	25639,2 8342,5 2092,908			
1	«Переселение граждан, проживающих на территории г. Вятские Поляны Кировской области» на 2014-2018 годы:	отд. архитектуры (заведующий отделом архитектуры, директор МКУ «ОКС»)	2018	2018	2018	2018	всего	34885,70	34879,208	99,98	В настоящее время ведется работа расторжению муниципальных контрактов № 270 от 27.10.2015 и № 249 от 08.08.2017 с ООО «Старая Крепость». По заявке 2016 года переселено 140 человек из 57 помещений общей площадью 1376,73 кв. метров, приобретено в муниципальную собственность и передано 133 гражданам по договорам мены и найма 54 квартиры по адресу ул. Больничная, д. 18, общей площадью 1304,03 кв.м. Выплачено 100% от выкупной цены за 3 жилых помещения 72,7 кв. метров. Проведена оплата за снос домов по пер. Ленинский д. 1, ул. Дзержинского д. 5,	выполнено
							Фед.- обл.- гор.- внебюджетные источники-	25639,30 8342,60 903,8 0,0	25639,2 8342,5 897,508 0,0			

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, проекта	Ответственный исполнитель (должность)	Плановый срок		Фактический срок		Источники финансирования	Плановые расходы за 2018 год (тыс. руб.)	Кассовые расходы за 2018 год (тыс. руб.)	Отношение кассовых расходов к плановым расходам (в %)	Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)	Отметка о выполнении мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации						
											ул. Пристанская д. 1, ул. Советская д. 37, ул. Строительная д.10, ул. Чехова д.1,пер. Ленинский д.5, ул. Строительная д. 8. Обследование жилых домов в 2018 году не проводилось.	
2	«Развитие жилищного строительства в городе Вятские Поляны Кировской области» на 2014-2021 годы	отд. архитектуры (заведующий отдела архитектуры,	2018	2018	2018	2018	всего Фед.- обл.- гор.- внебюджетные источники- ⁶	15,50	11,5	74,2	Внесено 68 объектов капитального строительства в систему АИСОГД, Проведены публичные слушания по проектам изменений правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города, выдано 13 разрешения на отклонения от предельных параметров и 8 разрешения на условно разрешенный вид. Внесено 4 изменения в текстовую часть ПЗЗ. 9741,5 кв.м. жилья введено в эксплуатацию. Ведутся работа с проектными организациями о заключении договора на проведение проектных работ по обустройству участка улицы Крайняя в городе Вятские Поляны протяженностью 160 м., с устройством водопропускной трубы на пересечении с водотоком в г. Вятские Поляны Кировской области.	выполнено

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, проекта	Ответственный исполнитель (должность)	Плановый срок		Фактический срок		Источники финансирования	Плановые расходы за 2018 год (тыс. руб.)	Кассовые расходы за 2018 год (тыс. руб.)	Отношение кассовых расходов к плановым расходам (в %)	Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)	Отметка о выполнении мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации						
											Подготовлена геодезическая съемка местности участка улицы Крайняя в городе Вятские Поляны площадью 8000 кв.м, на пересечение с водостоком	
3	Мероприятие по обеспечению деятельности МКУ «ОКС города Вятские Поляны»	директор МКУ «ОКС»	2018	2018	2018	2018	всего	1186,50	1183,9	99,8	-проведение проверки проектно-сметной документации на объекты, финансируемые за счет городского и областного бюджетов в количестве 20 штук; и сметных расчетов муниципальных учреждений в количестве 26 штук; обследования межведомственной комиссией администрации города, по признанию жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания а также МКД аварийными и подлежащими сносу или реконструкции- 11; -проведены обследования зданий и сооружений на территории города в соответствии с установленным порядком школы детские сады забор сквера Шпагина, стадион «Электрон», ДК «Победа», клуб «Ровесник», «Спутник», школа им. А. Калягина, дворовые территории -10 шт,	выполнено
							Фед.- обл.- гор.- внебюджетные источники- ⁶	1186,50	1183,9			

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, проекта	Ответственный исполнитель (должность)	Плановый срок		Фактический срок		Источники финансирования	Плановые расходы за 2018 год (тыс. руб.)	Кассовые расходы за 2018 год (тыс. руб.)	Отношение кассовых расходов к плановым расходам (в %)	Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)	Отметка о выполнении мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации						
											обследование и координирование работ по проектированию теплотрассы в заводе, проверка строительства объекта : «Берегоукрепление р. Тойменка», дворовые территории -9 шт и игровые площадки -7 шт., провал дороги ул. Азина и ул. Урицкого, худ. школа-кровля, д.с. Аленький цветочек- канализация, крыша,, дорога ул. Урицкого, дорога ул. Тойменка, школа начальных классов № 3 – крыша, школа № 2 –отопление, школа № 5- обследование полов детские садики № 2-сантехника, «Стройгидро» -провал дороги ул. Азина и ул. Урицкого, администрация города-отопления в подвале.	

Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, 7_____.

количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году, 6_____.

Сведения
о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие строительства и архитектуры» на 2014-2021 год за 2018 год

№ п/ п *	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателей	Единица измерения	Значение показателей			Уровень достижения значения показателя, %	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному *	отчетный год			
				план	факт		
1	Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры» на 2014-2021 годы						
1.1	Общий объем ввода жилья	кв. метров	6419	6500	10457,2	160	
1.2	ввод жилья на душу населения	кв. м. на человека	0,19	0,2	0,3	150	
1.3	уровень обеспеченности населения жильем,	кв. м. на человека	26,8	27,0	27,5	101	
1.4	Доля аварийного жилья в жилищном фонде города Вятские Поляны	% от общей площади и жилищного фонда	0,55	0,16	0,16	100	
1.5	Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда	чел.	135	143	140	97	В ходе реализации подпрограммы были уточнены списки граждан, подлежащих переселению в 2018 году (по заявке 2016 года), в связи со смертью граждан и исключению

№ п/ п *	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателей	Единица измерения	Значение показателей			Уровень достижения значения показателя, %	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий	отчетный год			
				план	факт		
							из программы 3 жилых помещения.
1.6	Количество многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Подпрограммы	единиц	11	29	27	93,1	
	площадь многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Подпрограммы	тыс. кв. метров	1699,79	1509,94	1376,73	91	После повторного обследования домов межведомственной комиссии были исключены из программы 3 жилых помещения. В ходе судебных разбирательств были уточнены площади помещения.
1.8	количество смет в год проверенных МКУ «ОКС города Вятские Поляны»	шт	65	70	70	100	
2	подпрограмма «Развитие жилищного строительства в городе Вятские Поляны Кировской области» на 2014-2021 годы						
2.1	Общий объем ввода жилья	кв. метров	6419	6500	10457,2	160	
2.2	ввод жилья на душу населения	кв. м. на человека	0,19	0,2	0,3	150	

№ п/ п *	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателей	Единица измерения	Значение показателей			Уровень достижения значения показателя, %	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий	отчетный год			
				план	факт		
2.3	уровень обеспеченности населения жильем,	кв. м. на человека	26,8	27,0	27,5	101	
3	подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории города Вятские Поляны, из аварийного жилищного фонда» на 2014-2018 годы						
3.1	Доля аварийного жилья в жилищном фонде города Вятские Поляны	% от общей площади жилищного фонда	0,55	0,16	0,16	100	
3.2	Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда	чел.	135	143	140	97	В ходе реализации подпрограммы были уточнены списки граждан, подлежащих переселению в 2018 году (по заявке 2016 года)
3.3	Количество многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Подпрограммы	единиц	11	29	27	93,1	
3.4	площадь многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с	тыс. кв. метров	1699,79	1509,94	1376,73	91,1	После повторного обследования домов межведомственной комиссии были исключены из программы жилые помещения. В ходе судебных

№ п/ п *	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателей	Единица измерения	Значение показателей			Уровень достижения значения показателя, %	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий	отчетный год			
				план	факт		
	физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Подпрограммы						разбирательств была уточнена площадь помещения.
4	Мероприятия по обеспечению деятельности МКУ «ОКС города Вятские Поляны»						
4.1	кол-во смет на проверку	шт	65	70	70	100	