

Отчет
за 2017 год об исполнении плана реализации муниципальной программы
«Развитие строительства и архитектуры» на 2014-2020 годы

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, проекта	Ответственный исполнитель (должность)	Плановый срок		Фактический срок		Источники финансирования	Плановые расходы ² за 2017год (тыс. руб.)	Кассовые расходы ³ за 2017 отчетный период (тыс. руб.)	Отношение кассовых расходов к плановым расходам (в %)	Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) ⁴	Отметка о выполнении мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации						
	Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры» на 2014-2020 годы	Заведующий отделом архитектуры, директор МКУ «ОКС»	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	всего	57281,8	47691,2	83		
							фед. бюджет	40464,6	34186,71			
							обл. бюджет	13136,6	11123,68			
							гор. бюджет	2638,9	2380,87			
							внебюджетные источники-	1041,7	0,00			
1	Подпрограмма 1 «Переселение граждан, проживающих на территории г. Вятские Поляны Кировской области» на 2014-2017	Заведующий отделом архитектуры, директор МКУ «ОКС»	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	всего	55849,5	46473,36	83		Не выполнено
							фед. бюджет	40464,6	34186,71			
							обл. бюджет	13136,6	11123,68			
							гор. бюджет	1206,6	1162,97			
							внебюджетные источники-	1041,7	0,0			

	годы:										
1.1	Переселение граждан, проживающих на территории г. Вятские Поляны Кировской области» на 2014-2017 годы	всего	41027,2	40748,16	42	По заявке 2016 года: приобретено 7 жилых помещений на вторичном рынке жилья площадью 316,36 по адресу: ул. Энергетиков д.8 для 33 человек и по ул. Кооперативная д.7, одно помещение площадью 49,9 кв.м для 4 человек. Осуществлен денежный выкуп 45 помещений площадью 1306,63 кв. метров у 104 граждан.	Не выполнена				
		фед. бюджет	29869,8	29867,51							
		обл. бюджет	9719,1	9718,28							
		гор. бюджет	1204,7	1162,37							
		внебюджетны е источники	233,6	0							
1.2	Строительство «Под ключ» многоквартирного жилого дома по ул. Энергетиков.	всего	14822,3	5725,2	38	Продолжается строительство 64-квартирного жилого дома по ул. Энергетиков. 37-квартирная секция готова 80% задание смонтировано. Прошел аукцион на выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым	Не выполнено				
		фед. бюджет	10594,8	4319,2							
		обл. бюджет	3417,5	1405,4							
		гор. бюджет	1,9	0,6							
		внебюджетны е источники	808,1	0							

											<p>номером 43:41:000030:763 по ул. Энергетиков в городе Вятские Поляны Кировской области.(27-квартирная секция) По 27-квартирной секции ведется кладка 3-го этажа, смонтирован фундамент, плиты перекрытия, стены 1,2 этажа. Подрядчик ООО АК «Старая крепость» сдал проектную документацию в государственную экспертизу.</p>	
2.	Подпрограмма 2 «Развитие жилищного строительства в городе Вятские Поляны Кировской области» на 2014-2020 годы	отд. архитектуры	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	всего	200,0	0	0	Внесено 109 объекта капитального строительства в систему АИСОГД, Проведены публичные слушания по проектам изменений в генплан и правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города, выдано 8 разрешения на отклонения от предельных	Выполнено
							гор. бюджет	200,0	0,0			

											параметров и 4 разрешение на условно разрешенный вид. Внесены изменения в текстовую часть ПЗЗ и Генеральный план. 6288 кв.м. жилья введено в эксплуатацию. Подготовлена проектная документация на проектирование моста в мкр. Осинки. 15.11.2017 был объявлен аукцион на проектирование моста в квартале «Осинки», аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок на участие.	
3.	Мероприятия по обеспечению деятельности и МКУ «ОКС города Вятские Поляны»	Директор МКУ ОКС	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	всего	1232,3	1217,9	98	-проведение	выполнено
						гор. бюджет	1232,3	1217,89		проверки проектно-сметной документации на объекты, финансируемые за счет всех источников в количестве 20 штук; и сметных расчетов муниципальных учреждений в		

											<p>количестве 40штук; обследования межведомственной комиссией администрации города, по признанию жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания а также МКД аварийными и подлежащими сносу или реконструкции- 15, из них 2 признаны непригодными -проведены обследования зданий и сооружений на территории города в соответствии с установленным порядком: школы детские садики забор сквера Шпагина, стадион «Электрон», ДК «Победа», клуб «Ровесник», «Спутник», школа им. А. Калягина, дворовые территории -10 шт, обследование и</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

											<p>координирование работ по проектированию теплотрассы в заводе, проверка строительства объекта : «Берегоукрепление р. Тойменка», дворовые территории -9 шт и игровые площадки -7 шт., провал дороги ул. Азина и ул. Урицкого, худ. школа- кровля, д.с. Аленький цветочек- канализация, крыша,, дорога ул. Урицкого, дорога ул. Тойменка, школа начальных классов № 3 – крыша, школа № 2 –отопление, школа № 5- обследование полов детские садики № 2- сантехника, администрация города-отопления в подвале.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--