

**Отчет за 2017 год об исполнении плана реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны" на 2014-2020 годы**

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта	Ответственный исполнитель (должность)	Плановый срок		Фактический срок		Источники финансирования	Плановые расходы за 2017 год (тыс. руб.)	Кассовые расходы за 2017 год (тыс.руб.)	Отношение кассовых расходов к плановым расходам (в %)	Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)
			начало реализации	окончание реализации	начало реализации	окончание реализации					
	<b>Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны" на 2014-2020 годы</b>	Заместитель главы администрации города, директор МКУ "УЖКХ города Вятские Поляны"					всего	<b>41895,0</b>	<b>40866,803</b>	<b>97,55</b>	
							федеральный бюджет	12549,0	12549,020	100,00	
							областной бюджет	846,6	846,474	99,99	
							городской бюджет	28499,4	27471,309	96,39	
							внебюджетные источники	0	0		
1	<b>подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Вятские Поляны" на 2014-2020 годы</b>	Заместитель главы администрации города, директор МКУ "УЖКХ города Вятские Поляны"	01.01.17	31.12.17	01.01.17	31.12.17	всего	<b>309,6</b>	<b>243,958</b>	<b>78,80</b>	
							федеральный бюджет	0	0		
							областной бюджет	0	0		
							городской бюджет	309,6	243,958	78,80	
							внебюджетные источники	0	0		
1.1	мероприятие - разработка проектно-сметной документации (стадия рабочая документация) "Реконструкция теплотрассы в городе Вятские Поляны"	Заместитель главы администрации города, МКУ "Организация капитального строительства города Вятские Поляны"	01.01.17	31.12.17	01.01.17	31.12.17	всего	65,0	0	0,00	В соответствии с МК выполнена разработка проектно-сметной документации, оплата будет произведена в начале 2018 года.
							федеральный бюджет	0	0		
							областной бюджет	0	0		
							городской бюджет	65,0	0	0,00	
							внебюджетные источники	0	0		
1.2	мероприятие-проектирование и подключение (технологическое присоединение) многоквартирного дома, расположенного по адресу ул. Советская, 95А к сети газораспределения	Заместитель главы администрации города, эксперт МКУ по обеспечению деятельности органов местного самоуправления ; АО "Газпром газораспределение Киров"	01.01.17	31.12.17	01.01.17	31.12.17	всего	145,8	145,724	99,95	Мероприятие выполнено полностью АО "Газпром газораспределение Киров" в соответствии с МК от 19.09.2016 №262
							федеральный бюджет	0	0		
							областной бюджет	0	0		
							городской бюджет	145,8	145,724	99,95	
							внебюджетные источники	0	0		
1.3	мероприятие- проведение информационно-разъяснительной работы среди населения через печатные и электронные СМИ о ходе реформирования жилищно-коммунального хозяйства в г. Вятские Поляны	Заместитель главы администрации города, директор МКУ "УЖКХ города Вятские Поляны"	01.01.17	31.12.17	01.01.17	31.12.17		не требуется		Проводились информационно-разъяснительные работы среди населения, в т.ч. информация размещалась на сайте администрации г. Вятские Поляны, в газете "Вятско-Полянская правда", на стендах многоквартирных домов, доводились на совещаниях в рабочем порядке до исполнителей, проводились видеоконференции	
1.4	мероприятие-строительство наружного освещения подхода к мосту через р. Тойменка города Вятские Поляны	Заместитель главы администрации города; эксперт МКУ по обеспечению деятельности органов местного самоуправления	01.01.17	31.12.17	01.01.17	31.12.17	всего	98,8	98,234	99,43	Мероприятие выполнено полностью ООО "КЛЕВЕР-ЛАН" в соответствии с МК от 02.05.2017 №192
							федеральный бюджет	0	0		
							областной бюджет	0	0		
							городской бюджет	98,8	98,234	99,43	
							внебюджетные источники	0	0		
2	<b>подпрограмма "Обеспечение благоустройства города Вятские Поляны" на 2014-2020 годы</b>	Заместитель главы администрации города, директор МКУ "УЖКХ города Вятские Поляны"	01.01.17	31.12.17	01.01.17	31.12.17	всего	<b>22851,6</b>	<b>21951,108</b>	<b>96,06</b>	
							федеральный бюджет	0	0		
							областной бюджет	92,5	92,398	99,89	
							городской бюджет	22759,1	21858,710	96,04	
							внебюджетные источники	0	0		
2.1	мероприятие - организация работ по озеленению города	Директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны"	01.01.17	31.12.17	01.01.17	31.12.17	всего	3878,0	3507,000	90,43	Содержание цветников-1946 кв.м.; содержание газонов 52504 кв.м.; содержание деревьев 1000 шт.; содержание кустарников -

							областной бюджет	0	0		4942 шт.; посев цветочных культур, частичная высадка рассады ; снос перестойных деревьев 32 шт.; формовочная подрезка деревьев - 1000 шт.
							городской бюджет	3878,0	3507,000	90,43	
							внебюджетные источники	0	0		
2.2	мероприятие - организация работ по обслуживанию уличного и дворового освещения в городе	Директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны"; ОАО "Коммуэнерго"	01.01.17	31.12.17	01.01.17	31.12.17	всего	4808,5	4804,567	99,92	Содержание объектов уличного освещения: воздушных линий наружного освещения 6,455 км; кабельных линий наружного освещения 7,07 км; светоточек - 2416 шт.;опор воздушных линий наружного освещения 2348 шт.;установок для управления наружным освещением 25 шт.;содержание силовых электрических сетей и линий - 17266,1 м;содержание подстанций 3 шт.; замена ламп в кол-ве 302 шт, дросселей- 78 шт, кабеля - 190 м., замена светильников в кол-ве 1 шт.
							федеральный бюджет	0	0		
							областной бюджет	0	0		
							городской бюджет	4808,5	4804,567	99,92	
							внебюджетные источники	0	0		
2.3	мероприятие- уличное освещение (электроэнергия)	ОАО "ЭнергосбыТ плюс"	01.01.17	31.12.17	01.01.17	31.12.17	всего	8685,0	8679,977	99,94	Обеспечение наличия уличного освещения в городе, услуга предоставляется ОАО "ЭнергосбыТ плюс"
							федеральный бюджет	0	0		
							областной бюджет	0	0		
							городской бюджет	8685,0	8679,977	99,94	
							внебюджетные источники	0	0		
2.4	мероприятие - прочие мероприятия по благоустройству (пляж, парки, леса пригородные)	Директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны"	01.01.17	31.12.17	01.01.17	31.12.17	всего	4745,0	4404,622	92,83	Содержание площадей, скверов, парка-126704,2 кв.м.; набережной р. Вятка - 7537 кв.м.;контроль за состоянием городских лесов - 326 га;содержание детских игровых комплексов - 6 ед.;содержание мест выгула собак - 3 шт.
							федеральный бюджет	0	0		
							областной бюджет	0	0		
							городской бюджет	4745,0	4404,622	92,83	
							внебюджетные источники	0	0		
2.5	мероприятие - организация работ по содержанию мест захоронения	Директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны"; директор МУП "Ритуальные услуги"	01.01.17	31.12.17	01.01.17	31.12.17	всего	598,0	417,944	69,89	Соблюдение санитарных и экологических требований; соблюдение этических норм. Расчистка от снега центральных дорожек и подъездных путей к кладбищам -12133 кв.м. Погрузка и вывозка мусора с площадки на кладбищах для складирования твердых бытовых отходов (далее ТБО) на полигон ТКО для дальнейшей утилизации
							федеральный бюджет	0	0		
							областной бюджет	0	0		
							городской бюджет	598,0	417,944	69,89	
							внебюджетные источники	0	0		
2.6	мероприятие - организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории муниципальных районов и городских округов	ИП Воробьева А.А. (Удмуртия, г.Глазов)	01.01.17	31.12.17	01.01.17	31.12.17	всего	137,1	136,998	99,93	ИП Воробьева А.А. произведены работы по отлову, осмотру, учету, вакцинации и стерилизации 54 голов собак
							федеральный бюджет	0	0		
							областной бюджет	92,5	92,398	99,89	
							городской бюджет	44,6	44,6	100,00	
							внебюджетные источники	0	0		
3	подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Вятские Поляны" на 2014-2020 годы	Заместитель главы администрации города, директор МКУ "УЖКХ города Вятские Поляны"	01.01.17	31.12.17	01.01.17	31.12.17	всего	8,0	7,904	98,80	
							федеральный бюджет	0	0		
							областной бюджет	0	0		
							городской бюджет	8,0	7,904	98,80	
							внебюджетные источники	0	0		
3.1	Совершенствование энергетического менеджмента	Заместитель главы администрации города, директор МКУ "УЖКХ города Вятские Поляны"	01.01.17	31.12.17	01.01.17	31.12.17	всего	0	0		
							федеральный бюджет	0	0		
							областной бюджет	0	0		
							городской бюджет	0	0		
							внебюджетные источники	0	0		
3.1.1	мероприятие - организация повышения квалификации руководителей, специалистов органов местного самоуправления,	Заместители главы администрации города, директор МКУ "УЖКХ города Вятские Поляны"	01.01.17	31.12.17	01.01.17	31.12.17	всего	0	0		За счет внебюджетных средств реализовано: МП "Вятскополянский комбинат "Здоровье" - повышение квалификации инженера в УК "Профессионал".
							федеральный бюджет	0	0		

	организаций с муниципальным участием, организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности по курсу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"	руководители организаций бюджетной сферы города; руководители РСО и УК города					областной бюджет	0	0		
							городской бюджет	0	0		
							внебюджетные источники	0	0		
3.2	Сокращение финансовых затрат на потребление энергоресурсов	Заместитель главы администрации города, директор МКУ "УЖКХ города Вятские Поляны", руководители организаций бюджетной сферы города	01.01.17	31.12.17	01.01.17	31.12.17	всего	0	0		
							федеральный бюджет	0	0		
							областной бюджет	0	0		
							городской бюджет	0	0		
							внебюджетные источники	0	0		
3.2.1	мероприятие - тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях и сооружениях	Заместитель главы администрации города; руководители УК, ТСЖ, ЖК	01.01.17	31.12.17	01.01.17	31.12.17	всего	0	0	Управляющими компаниями города проводились работы по тепловой изоляции трубопроводов за счёт платежей на текущий ремонт собственников МКД	
							федеральный бюджет	0	0		
							областной бюджет	0	0		
							городской бюджет	0	0		
							внебюджетные источники	0	0		
3.2.2	мероприятие - повышение энергоэффективности систем освещения зданий, строений и сооружений	Заместитель главы администрации города, директор МКУ "УЖКХ города Вятские Поляны", руководители организаций бюджетной сферы города	01.01.17	31.12.17	01.01.17	31.12.17	всего	0	0	За счет внебюджетных средств реализовано: МП "Вятскополянский комбинат "Здоровье" - замена ламп накаливания на светодиодные 72 шт.; МБУК "ДК "Победа" - частичная замена люминесцентных светильников 30 шт. и ламп 42 шт. на светодиодные; МБУК "Вятскополянский исторический музей" - замена ламп накаливания на светодиодные 20 шт.; МБОУ ДО ДХШ - установка светодиодных светильников 3 шт., установка светодиодных ламп 5 шт.; МБОУ ДО детская школа искусств - замена ламп накаливания на светодиодные 4 шт. в туалетах; МБУК ЦНК "ЭтноМир" - замена ламп накаливания на энергосберегающие 12 шт.; МУП "Ритуальные услуги" - замена светильников на светодиодные в гараже 6 шт.; ООО "Водоканал" - замена осветительных приборов на светодиодные 12 шт.; ООО "Водоотведение" - замена ламп накаливания на светодиодные 66 шт.; ООО "Тепловик" - замена ламп накаливания на люминесцентные; ОАО "Вятско-Полянская птицефабрика" - установка светодиодного освещения в акклиматизаторе №2; АО "СК "Электрон" - частичная замена ламп накаливания на светодиодные на объектах спортивного комплекса.	
							федеральный бюджет	0	0		
							областной бюджет	0	0		
							городской бюджет	0	0		
							внебюджетные источники	0	0		
3.3	Повышение эффективности использования энергоресурсов в жилищном фонде	Заместитель главы администрации города, директор МКУ "УЖКХ города Вятские Поляны", руководители УК, ТСЖ, ЖК	01.01.17	31.12.17	01.01.17	31.12.17	всего	8,0	7,904	98,80	
							федеральный бюджет	0	0		
							областной бюджет	0	0		
							городской бюджет	8,0	7,904	98,80	
							внебюджетные источники	0	0		
3.3.1	мероприятие- установка приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных квартирах МКД города	Начальник УДМС города Вятские Поляны	01.01.17	31.12.17	01.01.17	31.12.17	всего	8,0	7,904	98,80	Приобретены и установлены в муниципальных квартирах города 2 ПУ холодной воды
							федеральный бюджет	0	0		
							областной бюджет	0	0		
							городской бюджет	8,0	7,904	98,80	
3.3.2	мероприятие - повышение энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в МКД города	Заместитель главы администрации города, руководители УК, ТСЖ, ЖК	01.01.17	31.12.17	01.01.17	31.12.17	всего	0	0	Управляющими компаниями города устанавливались светильники с датчиками движения, лампы энергосберегающие в местах общего пользования за счёт платежей на текущий ремонт собственников МКД.	
							внебюджетные источники	0	0		
3.3.3	мероприятия по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения и замены ламп накаливания на светодиодные	Заместитель главы администрации города; первый заместитель главы	01.01.17	31.12.17	01.01.17	31.12.17	всего	0	0	Постановлением администрации города от 21.10.2016 № 1980 создана рабочая группа по подготовке информации, технического задания и проработки вопросов заключения	

	освещения и рекламы, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные; замену не изолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии, установку светодиодных ламп	администрации города; директор МП "Благоустройство города Вятские Поляны"; директор МКУ "УЖКХ города Вятские Поляны"					федеральный бюджет	0	0		энергосервисного контракта на модернизацию наружного освещения города. На заседаниях рабочей группы, а также на заседании городской Думы заслушаны коммерческие предложения интересантов. Ведется подготовка документов для участия в конкурсе по выбору подрядчика на выполнение работ по модернизации наружного освещения города.
						областной бюджет	0	0			
						городской бюджет	0	0			
4	<b>подпрограмма "Городская комфортная среда" на 2017 год</b>	Заместитель главы администрации города; первый заместитель главы администрации города	2 пг. 2017	12.17	2 пг. 2017	12.17	<b>всего</b>	<b>13369,7</b>	<b>13369,684</b>	<b>100,00</b>	
							федеральный бюджет	12549,0	12549,020	100,00	
							областной бюджет	660,5	660,476	100,00	
							городской бюджет	160,2	160,188	99,99	
4.1	мероприятие – благоустройство дворовых территорий	Заместитель главы администрации города; первый заместитель главы администрации города	2 пг. 2017	31.12.17	2 пг. 2017	31.12.17	<b>всего</b>	<b>8894,8</b>	<b>8894,818</b>	<b>100,00</b>	Выполнено благоустройство дворовых территорий по ул. Урицкого, 18А; ул. Гагарина, 5; Первомайская, 42; Школьная, 47. Выполнено благоустройство проездов и дворовых территорий домов № 112 и № 110 по ул. Ленина.
							федеральный бюджет	8365,9	8365,873	100,00	
							областной бюджет	440,3	440,316	100,00	
							городской бюджет	88,6	88,629	100,03	
4.2	мероприятие – благоустройство общественных территорий	Заместитель главы администрации города; первый заместитель главы администрации города	2 пг. 2017	31.12.17	2 пг. 2017	31.12.17	<b>всего</b>	<b>4447,7</b>	<b>4447,678</b>	<b>100,00</b>	Выполнено благоустройство сквера имени Г.С. Шпагина
							федеральный бюджет	4183,1	4183,147	100,00	
							областной бюджет	220,2	220,160	99,98	
							городской бюджет	44,4	44,371	99,93	
4.3	мероприятие – проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объектам капитального строительства	Заместитель главы администрации города, директор МКУ "Организация капитального строительства города Вятские Поляны"	2 пг. 2017	31.12.17	2 пг. 2017	31.12.17	<b>всего</b>	<b>20,2</b>	<b>20,188</b>	<b>99,94</b>	КОГАУ "Управление государственной экспертизы" проведена проверка достоверности определения сметной стоимости по объектам капитального строительства в соответствии с договором см-352 от 03.05.2017
							федеральный бюджет	0	0		
							областной бюджет	0	0		
							городской бюджет	20,2	20,188	99,94	
4.4	мероприятие – разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и общественной территории сквера им. Г.С. Шпагина	Заместитель главы администрации города, заведующий отдела архитектуры администрации города	2 пг. 2017	31.12.17	2 пг. 2017	31.12.17	<b>всего</b>	<b>7,0</b>	<b>7,000</b>	<b>100,00</b>	ООО "Поляны-Строй-Проект" проведена разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и общественной территории сквера им. Г.С. Шпагина в соответствии с договором №715 от 25.05.2017
							федеральный бюджет	0	0		
							областной бюджет	0	0		
							городской бюджет	7,0	7,000	100,00	
5	<b>отдельное мероприятие "Организация на территории муниципального образования мероприятий, направленных на координацию деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса города Вятские Поляны"</b>	Заместитель главы администрации города, директор МКУ "УЖКХ города Вятские Поляны"	01.01.17	31.12.17	01.01.17	31.12.17	<b>всего</b>	<b>4981,7</b>	<b>4919,929</b>	<b>98,76</b>	
							федеральный бюджет	0	0		
							областной бюджет	93,6	93,600	100,00	
							городской бюджет	4888,1	4826,329	98,74	
5.1	Мероприятия, направленные на координацию деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса города Вятские Поляны в целях обеспечения населения надлежащими услугами в жилищно-коммунальной сфере и организации благоустройства города	Директор МКУ "УЖКХ города Вятские Поляны"	01.01.17	31.12.17	01.01.17	31.12.17	<b>всего</b>	<b>4981,7</b>	<b>4919,929</b>	<b>98,76</b>	В рамках программы была произведена выплата з/платы и оплата услуг связи, коммунальных услуг и прочих расходов МКУ "УЖКХ города Вятские Поляны"
							федеральный бюджет	0	0		
							областной бюджет	93,6	93,600	100,00	
							городской бюджет	4888,1	4826,329	98,74	
6	<b>отдельное мероприятие "Предоставление субсидий из городского бюджета на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услугу по сбору и вывозу ЖБО"</b>	Заместитель главы администрации города, директор МКУ "УЖКХ города Вятские Поляны"	01.01.17	31.12.17	01.01.17	31.12.17	<b>всего</b>	<b>374,4</b>	<b>374,220</b>	<b>99,95</b>	
							федеральный бюджет	0	0		
							областной бюджет	0	0		
							городской бюджет	374,4	374,220	99,95	

6.1	предоставление субсидий из бюджета города на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги по сбору и вывозу ЖБО	Заместитель главы администрации города, директор МКУ "УЖКХ города Вятские Поляны"	01.01.17	31.12.17	01.01.17	31.12.17	городской бюджет				Субсидии из бюджета города на возмещение недополученных доходов предоставлялись ООО «Уютный квартал» в соответствии с соглашением №2 от 03.08.2015 (за июль-декабрь 2015)
								374,4	374,220	99,95	

Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, 22 шт.

количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году, 21 шт.