

Отчет
за 2017 об исполнении плана реализации муниципальной программы
«Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, проекта	Ответственный исполнитель (должность) ¹	Плановый срок		Фактический срок		Источники финансирования	Плановые расходы за 2017 год (тыс. руб.)	Кассовые расходы за 2017 год (тыс. руб.)	Отношение кассовых расходов к плановым расходам (в %)	Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)	Отметка о выполнении мероприятия ⁵
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации						
	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы	МКУ «Организация капитального строительства города Вятские Поляны»	2017	2017	2017	2017	всего	35925,33	35005,920	97,4		
							федеральный бюджет	0	0	0		
							областной бюджет	14863,2	14819,841	95,84		
							городской бюджет	21062,1	20186,079			
1	Подпрограмма «Совершенствование, реконструкция и содержание автомобильных дорог в городе Вятские Поляны» на 2014-2020	МКУ «Организация капитального строительства города Вятские Поляны»	2017	2017	2017	2017	всего	35156,5	34285,832	97,52		
							федеральный бюджет	0	0	0		
							областной бюджет	14863,2	14819,841	95,92		
							городской бюджет	20293,3	19465,991			
1.1	Ремонт автомобильных дорог городских улиц	МКУ «Организация капитальн	2017	2017	2017	2017	всего	18552,8	18506,854	99,8		
							федеральный бюджет	0	0	0		

		ого строительс тва города Вятские Поляны»					областной бюджет	12607,2	12563,819	99,7		
							городской бюджет	5945,6	5943,035	99,96		
1.1.1	Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Тойменка , 0,4 км						всего	1895	1895	100	Произведена оплата муниципальног о контракта по ремонту участка дороги за 2015 год.	выполнен о
							городской бюджет	1895	1895	100		
1.1.2	Ремонт участков дороги по ул. Ленина от ПЧ № 9 до магазина «Левша, 0,55 км						всего	3791,4	3791,4	100	Произведена оплата муниципальног о контракта по ремонту участка дороги за 2015 год	выполнен о
							городской бюджет	3791,4	3791,4	100		
1.1.3	... Ремонт проезжей части участка ул. Дзержинского от дома №16 до дома №31						всего	1227,2	1227,2	100	Произведена оплата муниципальног о контракта по ремонту участка дороги за 2016 год	выполнен о
							областной бюджет	1227,2	1227,2	100		
1.1.4	Ремонт участка проезжей части ул. Урицкого от магазина «Чарли» до ул. Ленина 0,552 км (выполнено в 2016 году)						всего	4692,9	4692,9	100	Произведена оплата муниципальног о контракта по ремонту участка дороги за 2016 год	выполнен о
							областной бюджет	4692,9	4692,9	100		
1.1.5	Ремонт участка ул. Урицкого от магазина «Пятёрочка» до дома № 34 0,14 км						всего	908,3	908,3	100	Произведена оплата муниципальног о контракта по ремонту	выполнен о
							областной бюджет	908,3	908,3	100		

	(выполнено в 2016 году)										участка дороги за 2016 год	
1.1.6	Ремонт участка проезжей части ул. Урицкого от д. № 34 до магазина "Чарли" 0,175 км						всего	1441,8	1441,8	100	Произведена оплата муниципального контракта по ремонту участка дороги	выполнено
							областной бюджет	1441,8	1441,8	100		
1.1.7	Ремонт проезжей части участка ул. Дзержинского от дома №33 до поворота на железнодорожный вокзал,						всего	4596,2	4550,255	99	Ремонт проезжей части участка ул. Дзержинского от дома №33 до поворота на железнодорожный вокзал, протяженность 0,7КМ	выполнено
							областной бюджет	4337	4293,619	99		
							городской бюджет	259,2	256,635	99		
1.2	Содержание автомобильных дорог	МКУ «Организация капитального строительства города Вятские Поляны»	2017	2017	2017	2017	всего	15479,3	14655,4	94,7		
							областной бюджет	2256,0	2256	100		
							городской бюджет	13223,3	12399,4	93,8		
1.2.1	Содержание автомобильных дорог городских улиц						всего	10347,74	10347,74	100	Содержание автомобильных дорог городских улиц протяженностью 89,6 км.	выполнено
							городской бюджет ⁶	10347,74	10347,74	100		
1.2.2	Ямочный ремонт						всего	1523,9	700	45,9	Ямочный ремонт проезжей части городской уличной сети	не выполнено
							городской бюджет ⁶	1523,9	700	45,9		

1.2.2	Устранение деформаций и повреждений, заделка выбоин ...						всего	1209,88	1209,88	100	Устранение деформаций и повреждений, заделка выбоин	выполнен о
							городской бюджет ⁶	1209,88	1209,88	100		
1.2.4	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения						всего	2151	2151	100	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 20,1 км	выполнен о
							областной бюджет	2056	2056	100		
							городской бюджет	95	95	100		
1.2.5	Дополнительные работы по летнему содержанию в 2017 году						всего	246,78	246,78	100	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 20,1 км в летнее время (ямочный ремонт, щебенение)	выполнен о
							областной бюджет	200	200	100		
							городской бюджет	46,78	46,78	100		
1.3	Ремонт дворовой территории	МКУ «Организация капитального строительства города Вятские Поляны»	2017	2017	2017	2017	всего	402,1	402,1	100		
							городской бюджет ⁶	402,1	402,1	100		
1.3.1	Ремонт дворовой территории дома № 33 по ул. Урицкого и проездов к ней (1025 кв.м.)						всего	402,1	402,1	100	Произведена оплата муниципального контракта по ремонту	выполнен о
							городской бюджет ⁶	402,1	402,1	100		

											участка дороги за 2015 год	
1.4	Проектирование и проверка достоверности определения сметной стоимости	МКУ «Организация капитального строительства города Вятские Поляны	2017	2017	2017	2017	всего	30	29,634	98,78	Проверка достоверности определения сметной стоимости, инвентаризационно-технические работы, разработка проектов организации дорожного движения	выполнен 0
						городской бюджет ⁶	30	29,634	98,78			
1.5	проектирование мостового перехода через р. Ошторма по ул. Тойменка	МКУ «Организация капитального строительства города Вятские Поляны	2017	2017	2017	2017	всего	20	19,904	99,5	Разработка проекта на укрепление пешеходного тротуара мостового перехода через р. Ошторма по ул. Тойменка(ремонт пешеходного перехода)	выполнен 0
						городской бюджет	20	19,904	99,5			
1/6	Нанесение горизонтальной разметки улиц	МКУ «Организация капитального строительства города Вятские Поляны	2017	2017	2017	2017	всего	672,3	672,3	100	горизонтальная разметка улиц для безопасности дорожного движения	выполнен 0
						городской бюджет	672,3	672,3	100			

2	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области в 2014-2020 годах»						всего	768,8	720,088	93,66	Решение вопросов в области безопасности дорожного движения	
							городской бюджет	768,8	720,088	93,66		
2.1	Проектирование, установка новых светофорных узлов и реконструкция существующих	Директор МКУ «Организация капитального строительства города Вятские Поляны»	2017	2017	2017	2017	всего	652,6	652,6	100	Установка светофорного узла	выполнено
							городской бюджет	652,6	652,6	100		
2.1.1	Установка новых дорожных знаков	Директор МКУ «Организация капитального строительства города Вятские Поляны»	2017	2017	2017	2017	всего	40	40	100	Установка новых дорожных знаков	выполнено
							городской бюджет	40	40	100		
2.2	Конкурсы юных инспекторов дорожного движения	Начальник управления образования	2017	2017	2017	2017	всего	5	5	100	Приобретение призов для конкурсов «Безопасное колесо»,	выполнено
							городской бюджет	5	5	100		

											«Законы дорог» и другие	
2.2.1	Творчество юных за безопасность дорожного движения	Начальник управлени я образовани я	2017	2017	2017	2017	всего	1	1	100	Приобретение призов для конкурсов рисунков, стенгазет, сочинений, технического и прикладного творчества, методических разработок	выполнен о
							городской бюджет	1	1	100		
2.2.2.	Конкурс в дошкольных образовательных учреждениях	Начальник управлени я образовани я	2017	2017	2017	2017	всего	2,5	2,5	100	Приобретение призов для конкурса «Зеленый огонек»	выполнен о
							городской бюджет	2,5	2,5	100		
2.2.3	Приобретение учебных пособий	Начальник управлени я образовани я	2017	2017	2017	2017	всего	67,7	19	28,1	Приобретение учебных видеофильмов по безопасности дорожного движения для образовательн ых и дошкольных учреждений	не выполнен о
							городской бюджет	67,7	19	28,1		

Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, 21
количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году, 19